

EAZET杭抜き工事

施工機械：MG20(BAUER)

杭明細： $\phi 267.4 \times 8.0$ (D580 \times 28)
L=20m(5+5+5+5)



杭を抜く直前の状況



杭の抜きはじめ



ジョイント部分の状況(CCJ)

ーコメントー 1SETを抜くのに約50分かかり、山砂埋め戻しと水締めで約20分かかった。
引き抜き時のMAXトルクは25KN・mでした。ジョイント部分(CCJ)も問題なく取り外すことができた。



抜いた杭



杭抜き穴埋め戻し治具



山砂埋め戻し状況



水締め状況